

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>ДТГО "Львівська залізниця"</b>			
Звітний період	з	01.01.2015	до	30.09.2015
Прогнозний період	з	01.01.2015	до	31.12.2015

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	10 932,72	8 858,71	1 301,00	1 301,00	14,7%	7 557,71
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 597,39	1 551,59	230,77	230,77	14,9%	1 320,82
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	211,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	241,96	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Усього		13 983,31	10 410,30	1 531,77	1 531,77	14,7%	8 878,53

**Керівник ліцензіата**  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_ Фесик М.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



2.3.	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Перечин з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт.	інші доходи	92,620	6	555,72		0,00											
2.4.	придбання лічильників електроенергії трьохфазних Меридіан ЛТЕ-1.03ТУ з захистом від магнітного поля	шт.	інші доходи	1,055	204	215,22	110	116,05	1,055	119	125,55	119	125,55						
2.5.	придбання лічильників електроенергії однофазних Меридіан СОЕ-1.02,2КТ з захистом від магнітного поля	шт.	інші доходи	0,305	490	149,45	308	93,94	0,305	345	105,23	345	105,23						
<b>Усього по розділу 2:</b>						<b>2 597,39</b>	<b>426,00</b>	<b>1 551,59</b>			<b>230,77</b>		<b>230,77</b>					0	
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																			
3.1.	Розробка робочого проекту "ЕЧЕ-ЕЧЦ-ЕДЦ" дорожнього енергодиспетчерського пункту залізниці	шт.	інші доходи	1,00	211	211,25													
<b>Усього по розділу 3:</b>						<b>211,25</b>		<b>0,0</b>					<b>0,0</b>						
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																			
4.1.	закупівля нових робочих станцій в комплекті	шт.	інші доходи	5,950	18	107,10													
4.2.	закупівля нових ноутбуків	шт.	інші доходи	5,718	9	51,46													
4.3.	закупівля нових моніторів	шт.	інші доходи	1,521	10	15,21													
4.4.	закупівля нових принтерів	шт.	інші доходи	1,491	11	16,40													
4.5.	закупівля нового плоттера	шт.	інші доходи	22,230	1	22,23													
4.6.	закупівля нових промислових копіювальних апаратів	шт.	інші доходи	13,154	1	13,15													
4.7.	закупівля нових багатофункційних пристроїв	шт.	інші доходи	2,733	6	16,40													
<b>Усього по розділу 4:</b>						<b>241,96</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																			
<b>Усього по розділу 5:</b>																			
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																			
<b>Усього по розділу 6:</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					<b>0,00</b>						
<b>7. Інше</b>																			
<b>Усього по розділу 7:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						
<b>Усього по програмі</b>						<b>13 983,31</b>		<b>10 410,30</b>			<b>1 531,77</b>		<b>1 531,77</b>					<b>0,00</b>	

Керівник ліцензіата  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

Фесик М.О.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

М. П.

**3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом ДТГО "Львівська залізниця",  
за звітний період з 01.01.15 до 30.09.15**

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>									
<b>Усього по розділу 1:</b>									
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>									
	лічильник електроенергії трьохфазний Меридіан ЛТЕ-1.03ТУ з захистом від магнітного поля	1,055	119	125,55	16.07.2015	відкриті торги	ВАТ Меридіан	ВАТ Меридіан	
	лічильник електроенергії однофазний Меридіан СОЕ-1.02,2КТ з захистом від магнітного поля	0,305	345	105,23	16.07.2015	відкриті торги	ВАТ Меридіан	ВАТ Меридіан	
<b>Усього по розділу 2:</b>				230,77					
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>									
<b>Усього по розділу 3:</b>									
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>									
<b>Усього по розділу 4:</b>									
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>									
<b>Усього по розділу 5:</b>									
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>									
<b>Усього по розділу 6:</b>									
<b>7. Інше</b>									
<b>Усього по розділу 7:</b>									
<b>Усього</b>				<b>230,77</b>					

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до звіту щодо виконання інвестиційної**  
**програми за 9 місяців 2015р.**

Стан виконання запланованих заходів наступний:

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
  - 1.1. Реконструкція ПЛ-10 кВ Есень – Мукачево  
- роботи тривають, проміжні акти виконаних робіт (КБ-2) будуть здані в жовтні місяці.
  - 1.2. ПС Ужгород реконструкція будівлі:  
- будівельно-монтажні роботи виконуються, проміжні акти виконаних робіт (КБ-2) будуть здані жовтні місяці.
  - 1.3. Проект реконструкції ПЛ-10 кВ Сапіжанка – Стоянів  
- проект розроблено, направлено на експертизу встановленим порядком.
  - 1.4. Реконструкція ПС «Вовчий» ( 1 од.). Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі.  
- проводиться процедура конкурсних торгів для всієї запланованої кількості - 5 од.
  - 1.5. Реконструкція ПС «Мостиська-2», «Чинадієво», «Мукачево». Заміна акумуляторних батарей (3 од.).  
- проведено процедуру конкурсних торгів, укладено договори на роботи по заміні акумуляторних. Поставка обладнання в першій декаді листопада.
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії  
- по п.п.2.1.,2.2.. 2.3. проводиться процедура закупівлі робіт по заміні трансформаторів струму та напруги на електронному торговому майданчику «Smart Tender».
  - 2.4. придбання лічильників електроенергії трьохфазних Меридіан ЛТЕ-1.03ТУ з захистом від магнітного поля – заплановано 200 шт. отримано та змонтовано 119 шт.
  - 2.5. придбання лічильників електроенергії однофазних Меридіан СОЕ-1.02,2КТ з захистом від магнітного поля – заплановано 300 шт./ отримано та змонтовано 345 тис. грн. До кінця року заплановано повне виконання.
- 3.1. Розробка робочого проекту "ЕЧЕ-ЕЧЦ-ЕДП" дорожнього енергодиспетчерського пункту залізниці. Проект в стадії розробки.

Основною причиною відставання стало пізнє затвердження фінансового плану Укрзалізниці.

Зазначені відставання у виконанні Інвестиційної програми будуть надолужені протягом 4-го кварталу 2015 року.

Начальник служби електропостачання  
ДТГО «Львівська залізниця»

М.О.Фесик