

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ДТГО "Львівська залізниця"			
Звітний період	з	01.01.2013	до	31.12.2013
Прогнозний період	з	01.01.2013	до	31.12.2013

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком). тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування
				профінансовано	освоєно	
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	17 541,52	17 541,52	17 370,62	17 370,62	
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 198,97	2 198,97	2 231,94	2 231,94	
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	594,00	594,00	610,27	610,27	
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	31,50	31,50	26,80	26,80	
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		20 366,0	20 366,0	20 239,6	20 239,6	

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 20__ року

_____ (підпис)

М. П.

_____ Фесик М.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з паростачим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
						профінансовано	освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:			17 541,52	17 541,52	17 370,62	17 370,62	100%	
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:			2 828,34	2 828,34	2 684,44	2 684,44	100%	
	1.1.1	110 кВ	<i>амортизаційні відрахування</i>	2 828,34	2 828,34	2 684,44	2 684,44	100%	
	1.1.2	35 кВ							
	1.1.3	6-20 кВ							
	1.1.4	0,4 кВ							
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами								
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:			7 107,33	7 107,33	7 237,02	7 237,02	100%	
	1.2.1	110 кВ							
	1.2.2	35 кВ	<i>інші доходи</i>	7 107,33	7 107,33	7 237,02	7 237,02	100%	
	1.2.3	6-20 кВ							
	1.2.4	0,4 кВ							
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами								
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:					0,00	0,00		
	1.3.1	110 кВ							
	1.3.2	35 кВ							
	1.3.3	6-20 кВ							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:					0,00	0,00		
	1.4.1	110 кВ							
	1.4.2	35 кВ							
	1.4.3	6-20 кВ							
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:			7 605,85	7 605,85	7 449,16	7 449,16	100%	
	1.5.1	110 кВ	<i>амортизаційні відрахування</i>	7 605,85	7 605,85	7 449,16	7 449,16	100%	
	1.5.2	35 кВ							
	1.5.3	6-20 кВ		0,00					
2	Інше								
Усього				17 541,52	17 541,52	17 370,62	17 370,62	100%	

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	<i>інші доходи</i>	2 198,97	2 198,97	2 231,94	2 231,94	100,00%	
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії							
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	<i>інші доходи</i>	23,50	23,50	23,50	23,50	100,00%	
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ							
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ	<i>інші доходи</i>	2 164,83	2 164,83	2 197,80	2 197,80	100,00%	
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:							
	сільським	<i>інші доходи</i>	10,64	10,64	10,64	10,64	100,00%	
	міським							
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій							
2	Інше							
Усього			2 198,97	2 198,97	2 231,94	2 231,94	100,00%	

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:	<i>інші доходи</i>	594,00	594,00	610,27	610,27	100,00%	
1.1	Система керування і отримання даних	<i>інші доходи</i>	300,0	300,00	298,27	298,27	100,00%	
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові реєстратори подій	<i>інші доходи</i>	294,0	294,00	312,00	312,00	100,00%	
2	Інше							
Усього			594,00	594,00	610,27	610,27	100,00%	

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:		31,50	31,50	26,80	26,80	100%	
1.1	закупівля нових робочих станцій							
1.2	закупівля нового мережного обладнання							
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання							
1.4	інші засоби інформатизації		31,50	31,50	26,80	26,80	100%	
2	Закупівля операційних систем, у т.ч.:							
2.1	для робочих станцій							
2.2	для серверів							
2.3	інше							
3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:							
3.1	білінгових систем							
3.2	інших систем контролю та управління							
3.3	інше							
4	Інформаційна система управління виробництвом							
5	Інше							
Усього			31,50	31,50	26,80	26,80	100%	

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:							
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата							
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)							
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)							
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку							
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу							
3	Інше							
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільові програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00		

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0		

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або отримувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавсьць робіт, послуг, продавця, товари, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1.1.	Будівництво					2828,34		2828,3				2684,4	2684,4				94,9		
1.1.1.	Будівництво ЛЕП-110 кВ основного живлення ПС Ковель	км	алгоритизації відрачування	2382,74	1,12	2828,34	1,12	2828,3	2382,74	1,12	2684,44	1,12	2684,44	Накладна №00048 від 26.12.2013			94,9	ПП "Арт-Енерго" проведено конкурс	
1.2.	Реконструкція					7107,33		7107,33				7237,02	7237,02				101,8		
1.2.1.	Проект реконструкції ЛЕП-10 кВ Хриплин-Братківці	проект	інші доходи	157,00	1	157,00	1	157,0	98,14	1	98,14	1	98,14	Акт прийому-передачі проектної документації №12-11-0001 від 11.12.2013			62,5	ТзОВ "Енергія-плюс" запит цінкових пропозицій	
1.2.2.	Проект реконструкції ЛЕП-10 кВ. "Рафалівка-Чорторієцьк"	проект	інші доходи	160,00	1	160,00	1	160,0	96,54	1	96,54	1	96,54	Акт прийому-передачі проектної документації №12-11-0002 від 02.12.2013			60,3	ТзОВ "МонтажЕнерго Проект" запит цінкових пропозицій	
1.2.3.	Реконструкція ЛЛН-10 кВ. "Гомаш-Сокаль"	км	алгоритизації відрачування	190,55	18,35	3496,66	18,35	3496,7	199,00	18,35	3651,65	18,35	3651,65	Акт готовності об'єкта до експлуатації №1 від 30.12.2013			104,4	госпоспівб БМПЕ Стрий	
1.2.4.	Реконструкція ЛЕП-10 кВ. "Стрий-Ходорія"	км	інші доходи	197,25	8,96	1767,36	8,96	1767,4	205,32	8,96	1839,70	8,96	1839,70	Акт готовності об'єкта до експлуатації №2 від 30.12.2013			104,1	госпоспівб БМПЕ Стрий	
1.2.5.	Реконструкція ЛЛН-10 кВ. "Бучач-Пшківці"	км	інші доходи	202,16	7,55	1526,31	7,55	1526,3	205,43	7,55	1551,00	7,55	1551,00	Акт готовності об'єкта до експлуатації №3 від 30.12.2013			101,6	госпоспівб БМПЕ Стрий	
1.3.	Модернізація ПС, ТП та РП					7605,85		7605,85				7449,16	7449,16				97,9		
1.3.1.	Модернізація ВРП-110 кВ					7605,85		7605,85				7449,16	7449,16				97,9		
1.3.1.1.	ПС Любін, Великий, В.Березний, Бескид, Судова Вишня, Ст. Самбір. Заміна малярних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	алгоритизації відрачування	478,52	5	2392,60	5	2392,6	451,44	5	2257,20	5	2257,20	Акти вводу в експлуатацію б/н від 26.12.2013			94,3	ПП "Арт-Енерго" проведено конкурс	
1.3.1.2.	ПС Клепарів. Заміна щита управління	шт	інші доходи	3320,85	1	3320,85	1	3320,9	3328,08	1	3328,08	1	3328,08	накладна РН-000035 від 18.11.2013. акти виконаних робіт №3/11-13 від 18.1.2013. б/н від 09.12.2013. №2/12-13 від 17.12.2013			100,2	ТОВ "Транселектрокомплект" відкриті торги	
1.3.1.3.	ПС Свалюва, Батєво, Самбір, Ясенитя. Заміна акумуляторних батарей	шт	інші доходи	473,10	4	1892,40	4	1892,4	465,97	4	1863,88	4	1863,88	накладна РН-9-11001 від 11.08.2013 накладна РН-9-12001 від 12.09.2013 акти виконаних робіт б/н від 18.11.2013 Акти вводу в експлуатацію б/н від 10.12.201			98,5	ПрАТ "Укрзахіденерго" проведено конкурс	
Усього по розділу 1:						17 541,52		17 541,52				17 370,63	17 370,63				99,0		
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
2.1.	заміна трансформаторів ТС-110	шт	інші доходи	83,69	15	1255,35	15	1255,4	83,47	15	1251,98	15	1251,98	Акти вводу в експлуатацію б/н від 26.12.2013			99,7		
2.2.	заміна трансформаторів ТН-110	шт	інші доходи	57,49	12	689,88	12	689,9	60,10	12	721,20	12	721,20	Акти вводу в експлуатацію б/н від 26.12.2013			104,5	ПП "Арт-Енерго" проведено конкурс	

2.3.	заміна трансформаторів ТН-35	шт	інші доходи	21,96	10	219,60	10	219,6	22,46	10	224,60	10	224,60	Акти вводу в експлуатацію б/н від 26.12.2013			102,3	
2.4.	придбання лічильників електроенергії	шт			123	34,14	123	34,14		123	34,14	123	34,14					
2.4.1.	придбання лічильників електроенергії трьохфазних НІК-2301 АТ1	шт	інші доходи	0,50	47	23,50	47,0	23,5	0,50	47	23,50	47	23,50	накладна б/н від 02.11.2013			100,0	ТОВ "Транселектрокомплект" відкриті торги
2.4.2.	придбання лічильників електроенергії однофазних НІК 2102 М2	шт	інші доходи	0,14	76	10,64	76,0	10,6	0,14	76	10,64	76	10,64	накладна б/н від 02.11.2013			100,0	
Усього по розділу 2:						2 198,97	160,00	2 198,97			2 231,92		2 231,92				101,5	
3. Впровадження та розвиток АС/ДТК																		
3.1.	Проектні роботи з автоматизації 250 контрольних розрахункових точок (АСКОЕ) на межі балансової належності	Проект	інші доходи	300,00	1	300,00	1	300,0	298,27	1	298,27	1	298,27	акт ЕЧ-1 №1 від 31.12.2013 акт ЕЧ-2 №2 від 30.12.2013 акт ЕЧ-3 №3 від 30.12.2013 акт ЕЧ-4 №4 від 30.12.2013 акт ЕЧ-5 №5 від 30.12.2013 акт ЕЧ-6 №6 від 30.12.2013 акт ЕЧ-7 №7 від 30.12.2013 акт ЕЧ-8 б/н від 30.12.2013			99,4	ТОВ "Укргазтех" запит цінових пропозицій
3.2.	Закупівля систем реєстрації пошкоджень на лініях електропередач	шт	інші доходи	294,00	1	294,00	1	294,0	312,00	1	312,00	1	312,00	накладна б/н від 15.11.2013			106,1	МПП "Анігер" запит цінових пропозицій
Усього по розділу 3:						594,00		594,00			610,27		610,27					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
4.1.	закупівля нових копіювальних апаратів	шт	інші доходи	7,80	2	15,60	2	15,6	6,55	2	13,10	2	13,10	накладна б/н від 22.11.2013			84,0	ТзОВ "Медіа - Вест" проведено конкурс
4.2.	закупівля нових багатофункціональних пристроїв	шт	інші доходи	1,99	8	15,94	8	15,9	1,71	8	13,71	8	13,71	накладна б/н від 26.11.2013			86,0	
Усього по розділу 4:						31,5		31,5			26,8		26,8					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																		
Усього по розділу 5:																		
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																		
								0,0										
Усього по розділу 6:						0,0	0,0	0,0										
7. Інше																		
Усього по розділу 7:																		
Усього по програмі						20 366,0		20 366,0			20 239,6		20 239,6		0	0	99,4	

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

Фесик М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

"__" _____ 20__ року

М. П.

**3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом ДТГО "Львівська залізниця",
за звітний період з 01.01.13 до 31.12.13**

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (з ПДВ)	Кількість, шт./м	Усього, тис. грн (з ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1.1.1.	Кабель АПвЕгаП-110 1*185 (ГЖ)/95	0,45	3390	1521,32	16.10.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	ПАТ "Завод "Южкабель"	Закупівля матеріалів для виконання робіт в 2014 році з будівництва ЛЕП-110 кВ ПС "Ковель"
	Муфти кінцеві, зєднувальні транспозиційні 110 кВ, ОПН 110 кВ		22	1163,12				АББ	
1.2.1.	Проект реконструкції ЛЕП-10 кВ Хриплин-Братківці"	98,14	1	98,14	22.11.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ТзОВ "Енергія-плюс"	ТзОВ "Енергія-плюс"	
1.2.2.	Проект реконструкції ЛЕП-10 кВ. "Рафалівка-Чарторійськ"	96,54	1	96,54	10.12.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ТзОВ "МонтажЕнерго Проект"	ТзОВ "МонтажЕнерго Проект"	
1.3.1.1.	Заміна масляного вимикача 110 кВ на вимикач елегазовий 120-SFM-32В на ПС "Судова Вишня"	478,52	1	478,52	01.08.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	"Crompton Greaves Limited", Індія	
1.3.1.1.	Заміна масляного вимикача 110 кВ на вимикач елегазовий 120-SFM-32В на ПС "Любінь В."	478,52	1	478,52	01.08.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	"Crompton Greaves Limited", Індія	
1.3.1.1.	Заміна масляного вимикача 110 кВ на вимикач елегазовий 120-SFM-32В на ПС "Ст. Самбір"	478,52	1	478,52	01.08.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	"Crompton Greaves Limited", Індія	
1.3.1.1.	Заміна масляного вимикача 110 кВ на вимикач елегазовий 120-SFM-32В на ПС "В. Березний"	478,52	1	478,52	01.08.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	"Crompton Greaves Limited", Індія	
1.3.1.1.	Заміна масляного вимикача 110 кВ на вимикач елегазовий 120-SFM-32В на ПС "Бескид"	478,52	1	478,52	01.08.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	"Crompton Greaves Limited", Індія	

1.3.1.2.	ПС Клепарів Заміна щита управління	3328,29	1	3328,29	11.11.2013	відкриті торги	ТОВ "Транселектроком плект"	ВО "Техенерго наладка"	
1.3.1.3.	ПС Самбір, Ясениця. Заміна акумуляторних батарей на АБ 9 OGi 470	465,97	2	931,95	13.08.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПрАТ "Укрзахіденерго"	"Hawker GmbH підприємства Enersys", Німеччина	
1.3.1.3.	ПС Свалява, Батєво. Заміна акумуляторних батарей на АБ 9 OGi 470	465,97	2	931,95	13.08.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПрАТ "Укрзахіденерго"	"Hawker GmbH підприємства Enersys", Німеччина	
Усього по розділу 1:				10463,88					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії									
2.1.	заміна трансформаторів ТС-110	80,18	15	1202,66	12.11.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	КО "ЗЗВА", Запоріжжя	
2.2.	заміна трансформаторів ТН-110	63,38	12	760,56	12.11.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	КО "ЗЗВА", Запоріжжя	
2.3.	заміна трансформаторів ТН-35	23,46	10	234,58	12.11.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ПП "Арт-Енерго"	КО "ЗЗВА", Запоріжжя	
2.4.1.	Лічильник електричної енергії трьохфазний 5-10А 3х220/380В (НІК 2301 АК1)	0,50	47	23,50	05.09.2013	відкриті торги	ТОВ "Транселектроком плект"	ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», Україна	
2.4.2.	Лічильник електричної енергії змінного струму однофазний 5-60А 220В (НІК 2102-02 М2В)	0,14	76	10,64					
Усього по розділу 2:				2231,93					
3. Впровадження та розвиток АСДТК									
	Проект з автоматизації 250 контрольних розрахункових точок (АСКОЕ) на межі балансової належності	298,27	1	298,27	26.12.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ТОВ "Укргазтех"	ТОВ "Укргазтех"	
	Інформаційно-діагностичний комплекс «Реґіна» в комплекті з двома реєстраторами «Реґіна»	312,00	1	312,00	23.10.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	МПП "Анігер"	МПП "Анігер"	
Усього по розділу 3:				610,27					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
	Багатофункціональний пристрій Xerox Phaser 6505N	6,55	2	13,10	06.09.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ТзОВ "Медіа - Вест"	«XEROX Corporation»	

	Багатофункціональний пристрій Canon I SENSYS MF 4410	1,71	8	13,71	06.09.2013	Не підпадає під дію Закону про закупівлі	ТзОВ "Медіа - Вест"	«CANON CEE GmbH» Австрія	
Усього по розділу 4:				26,82					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку									
Усього по розділу 5:				0					
6. Модернізація та закупівля колісної техніки									
Усього по розділу 6:				0					
7. Інше									
Усього по розділу 7:				0					
Усього				13332,90					