

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми</b>				
<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>ДТГО "Львівська залізниця"</b>			
Звітний період	з	01.01.2015	до	31.12.2015
Прогнозний період	з	01.01.2015	до	31.12.2015

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	10 932,71	10 932,71	5 638,70	5 638,70	51,58%	5 294,01
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 598,07	2 598,07	625,92	625,92	24,09%	1 972,15
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	211,25	211,25	164,00	164,00	77,63%	47,25
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	241,97	241,97	355,38	355,38	146,87%	-113,41
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Усього		13 984,00	13 984,00	6 784,00	6 784,00	48,51%	7 200,00

**Керівник ліцензіата**

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

Фесик М.О.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

**2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми**

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ)	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано		освоєно				кількість, шт. (км)	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість, шт. (км)	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																			
<b>1.1.</b>	<b>Будівництво</b>					<b>0,00</b>		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			
<b>1.2.</b>	<b>Реконструкція</b>					<b>10932,71</b>		<b>10932,71</b>			<b>5638,70</b>		<b>5638,70</b>			<b>5294,01</b>			
<b>1.2.1.</b>	Реконструкція ПЛ-10 кВ Есень - Мукачєво	км	амортизаційні відрахування	115,13	22,35	2573,23	22,35	2573,23	115,13	12,25	1410,61	12,25	1410,61	вересень 2016р.	10,1	1162,62		БМІПЕ Стрий	Див. пояснювальну записку
<b>1.2.2.</b>	ПС Ужгород реконструкція будівлі	шт	інші доходи	667,20	1	667,20	1	667,20	1	667,20	572,48	1	572,48	вересень 2016р.		94,72		ТОВ "Граніт УТОГ"	
<b>1.2.3.</b>	Реконструкція ПЛ-10 кВ Хриплин - Братківці	шт	інші доходи	359,34	8,35	3000,52	8,35	3000,52	371,11	4,77	1775,89	3,506	1775,89	квітень 2016р.	3,58	1224,63		БМІПЕ Стрий	
<b>1.2.4.</b>	Проект реконструкції ПЛ-10 кВ Сап'янка - Стоянів	шт	інші доходи	98,26	1	98,26	1	98,26	0,00	0	0,00	0	0,00			98,26			
<b>1.2.5.</b>	Реконструкція ПС Вовчий, Клепарів, Підбіри. Заміна масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	амортизаційні відрахування	518,50	5	2592,50	5,0	2592,50	0,00	0	0,00	0	0,00			2592,50			
<b>1.2.6.</b>	Реконструкція ПС Мостиська-2, Чинадієво, Мукачєво. Заміна акумуляторних батарей	шт.	амортизаційні відрахування	667,00	3	2001,00	3,0	2001,00	618,3	3,00	1879,72	3	1879,72			121,28	92,70	ТОВ "Аквілон-Енергія"	
<b>1.3.</b>	<b>Модернізація ПС, ТП та РП</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>1.3.1.</b>	<b>Модернізація ВРП-110 кВ</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						
<b>Усього по розділу 1:</b>						<b>10 932,71</b>		<b>10 932,71</b>			<b>5 638,70</b>		<b>5 638,70</b>			<b>5 294,01</b>			
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																			
<b>2.1.</b>	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Пятничани з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт	інші доходи	167,70	6	1006,20	6	1006,20	0,00	0	0,00	0	0,00			1006,20			Див. пояснювальну записку
<b>2.2.</b>	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Клепарів з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт	інші доходи	167,70	4	670,80	4	670,80	0,00	0	0,00	0	0,00			670,80			

2.3.	Заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Перечин з монтажними та пусконаладжувальними роботами	шт	інші доходи	92,62	6	555,72	6	555,72	43,54	6	261,25	6	261,250		294,47	47,01	ТОВ "Закарпатенергокомплект"
2.4.	придбання лічильників електроенергії трьохфазних Меридіан ЛТЕ-1.03ТУ з захистом від магнітного поля	шт	інші доходи	0,41	533	215,87	533	215,87	1,055	204	215,22	204	215,22		0,65	260,49	ВАТ Меридіан
2.5.	придбання лічильників електроенергії однофазних Меридіан СОЕ-1.02.2КТ з захистом від магнітного поля	шт	інші доходи	0,15	1 010	148,47	1 010	148,47	0,305	490	149,45	490	149,45		-0,98	207,48	ВАТ Меридіан
<b>Усього по розділу 2:</b>						<b>2 598,07</b>		<b>2 598,07</b>			<b>625,92</b>		<b>625,92</b>		<b>1 971,13</b>		
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																	
3.1.	Розробка робочого проекту "ЕЧЕ-ЕЦД-ЕДП" дорожнього енергодиспетчерського пункту залізничі	шт.	інші доходи	1,00	211	211,25	1	211,3	164	1,0	164	1,0	164		47,25		ДП "Дніпрозалізничпроект"
<b>Усього по розділу 3:</b>						<b>211,25</b>		<b>211,25</b>			<b>164,0</b>		<b>164,0</b>		<b>47,3</b>		
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																	
4.1.	закупівля нових робочих станцій в комплекті	шт.	інші доходи	5,950	18	107,10	18	107,10	11,11	18	199,98	18	199,98		-92,88	186,72	ПП "Універсальні Технології"
4.2.	закупівля нових ноутбуків	шт.	інші доходи	5,718	9	51,46	9	51,46	5,6	9	50,40	9	50,40		1,06	97,94	
4.3.	закупівля нових моніторів	шт.	інші доходи	1,521	10	15,21	10	15,21	2,4	10	24,00	10	24,00		-8,79	157,79	
4.4.	закупівля нових принтерів	шт.	інші доходи	1,491	11	16,40	11	16,40	2,4	11	26,40	11	26,40		-10,00	160,97	
4.5.	закупівля нового плоттера	шт.	інші доходи	22,230	1	22,23	1	22,23	17,2	1	17,20	1	17,20		5,03	77,37	
4.6.	закупівля нових промислових копіювальних апаратів	шт.	інші доходи	13,174	1	13,17	1	13,17	16,4	1	16,40	1	16,40		-3,23	124,49	
4.7.	закупівля нових багатфункційних пристроїв	шт.	інші доходи	2,733	6	16,40	6	16,40	3,5	6	21,00	6	21,00		-4,60	128,06	
<b>Усього по розділу 4:</b>						<b>241,97</b>		<b>241,97</b>			<b>355,38</b>		<b>355,38</b>		<b>-113,41</b>		
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																	
<b>Усього по розділу 5:</b>																	
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																	
<b>Усього по розділу 6:</b>						<b>0,0</b>		<b>0,0</b>									
<b>7. Інше</b>																	
<b>Усього по розділу 7:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Усього по програмі</b>						<b>13 984,00</b>		<b>13 984,00</b>			<b>6 784,00</b>		<b>6 784,00</b>		<b>7 198,99</b>		

Керівник ліцензіата  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

Фесик М.О.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

М. П.

**3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом ДТГО "Львівська залізниця",  
за звітний період з 01.01.15 до 31.12.15**

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>									
1.2.6.1	Акумулятор стаціонарний типу 90Gi470 з зарядним пристроєм D220G108/60 та зарядним пристроєм IRPS21...32V/40A-PFC	778,52	2	1557,03	13.10.2015	електронні торги	ТОВ "Аквілон-Енергія"	"Hawker GmbH підприємства Enersys", Німеччина	
1.2.6.2	Акумулятор стаціонарний A412/32 F10 з шафою оперативного струму УЗ-110-60	166,87	1	166,87	13.10.2015	електронні торги	ТОВ "Аквілон-Енергія"	"Hawker GmbH підприємства Enersys", Німеччина	
<b>Усього по розділу 1:</b>				1723,90					
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>									
2.3.	трансформатор струму ТФЗМ П-40,5-П	41,11	6	246,65	30.11.2015	електронні торги	ТОВ "Закарпатенергокомпект"	ТОВ "ЕЛІЗ"	
2.4.	лічильник електроенергії трьохфазний Меридіан LTE-1.03ТУ з захистом від магнітного поля	1,06	204	215,22	16.07.2015	відкриті торги	ВАТ Меридіан	ВАТ Меридіан	
2.5.	лічильник електроенергії однофазний Меридіан COE-1.02,2КТ з захистом від магнітного поля	0,31	490	149,45	16.07.2015	відкриті торги	ВАТ Меридіан	ВАТ Меридіан	
<b>Усього по розділу 2:</b>				364,67					
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>									
<b>Усього по розділу 3:</b>									
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>									
	Компютер INTEL Celeron G 1840 (BX80646G1840) з монітором LG20M37A-B	11,11	18	199,98				INTEL KHP	
	Ноутбук Lenovo IdeaPad G50-30 (80G00029UA)	5,60	9	50,40				Lenovo KHP	

	Монітор LG19M37A-B	2,40	10	24,00	30.09.2015	відкриті торги	ПП "Універсальні Технології"	LG Корея	
	Принтер CANON LBP-6020B	2,40	11	26,40				CANON Японія	
	Плотер HP Designjet T120 c Wi-Fi	17,20	1	17,20				HP Корея	
	Копір CANON IR-2520	16,40	1	16,40				CANON КНР	
	Багатофункціональний пристрій CANONi-SENSYS MF3010	3,50	6	21,00				CANON Японія	
<b>Усього по розділу 4:</b>				355,38					
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>									
<b>Усього по розділу 5:</b>									
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>									
<b>Усього по розділу 6:</b>									
<b>7. Інше</b>									
<b>Усього по розділу 7:</b>									
<b>Усього</b>				<b>2443,95</b>					